



Kontrolní den č. 3

Stavba	Zbečno a Újezd nad Zbečnem kanalizace a ČOV reg.číslo EIS CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007246			
Datum	30.10.2019			
Předmět jednání	Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby			
Podklady	Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Ing.J.Tóhan	Starosta	starosta@obeczbecno.cz	724189474
	Mgr.R.Embertová	Místostarosta		721460497
	M.Daňková	SFŽP		
	Ing.J.Kretek	Svas		
	M.Hrma	Svas		
	M.Fiala	Projekt.		
	J.Jaroš	Administrátor		
	J. Doksanský	Aterescz-TDS		
	Ing.J.Vaňásek	Aterescz-TDS		
	Z.Moucha	AteresCZ-koobozp		
	M.Elmerich	AteresCZ-koobozp		
	L.Suchý ml.	VPKSuchy s.r.o.		
	Ing.Michal Beňák	VPKSuchy s.r.o.		
	J.Bauer-hl.stavbyved.	VPKSuchy s.r.o.		
	Ing.Satranský-stav,ČOV	VPKSuchy s.r.o.		
	Michal Pelikán-stav.KAN	VPK Suchy s.r.o.		
	Ing.Tomaš Melichar	VPKSuchy s.r.o.		

1.1.10.2019 bylo protokolárně předáno staveniště zhotoviteli viz.sam.zápis

2.Hlášení OIP stř.kraje bylo splněno dne 18.9.2019

3.AD + TDI odsouhlasil použití stav,mat.a schválil nákup (potrubí a potrubní systémy,bet.program)

4.investor podepsal smluvní vztah s arch.dohledem nad stavbou spojení:

Muzeum TGM Rakovník Mgr.Kateřina Blažková

5.Započala pasportizace obou obcí a přilehlých komunikací vč.zel.ploch

6.předány prostory pod OU na kancelář stavby a pozemek v kú Újezd nad Zbečnem parc.93/32

7.Předán plán BOZP

8.dnešním dnem investor předává místní komunikace pro účely stavby,zhotovitel je povinen včas (10dní před zahájením oznámit investorovi úsek pro výkopové práce),investor zajistí branou SMSnebo jiným způsobem informovanost občanů v dotčeném úseku,zhotovitel zajistí DZ a označí možnou obj.trasu

9.čerpání kalů v ČOV zajistí zhotovitel na náklady OU,**ještě bude náklad na dočištění dna sacím zařízením od firmy Dekonta**

10.zhotovitel informoval o průběhu jednání s lomem KZ,kde nepotvrzují možnost nákupu na celou stavbu cca do 20 000t.,nákup a dovoz z jiných lokalit by ovlivňoval cenu stavby

TDI upozorňuje ,že v trase C se nachází VO,viditelně na sloupech,ale někde přechází přes komunikaci

11.nahlášena nová stoka,nebude součástí této dotační akce a jedná se o odbočení do ukliďňovací šachty z Š41,odtud povede do budoucna výtlakové potrubí pro připojení této lokality

Postup prací

Čov-úprava zhlaví betonových konstrukcí,příprava na betonáž,čištění jímek
Újezd n/Z-výkopové práce a pokládka kanalizaceStoka C-150bm

HMG2019

1.ČOV-betonáž nádrží,spodní stavby a práce s tím související,práce probíhají

2.pokládka kan.-Újezd n/Z od Š16-Š45 stoka C vč.veř,přípojek cca1 000m,

18.10. osazení značení,21.10.výkopové práce

3.od15.11.2019 druhá četa na kanalizaci,TDI souhlasí s nástupem a provádění stoky C4 v Újezdě n/Z

Kompletní HMG s roky 2020 a 21 bude vytvořen v závislosti na povolení SUS vstup do komunikací.

Fakturace

Dohodnut způsob dvou faktur a to:1. uznatelné náklady(položky pod dotací)
2.neuznatelné náklady

Za 10/2019 předložit do 7.11.2019 i dříve

Za 11/2019 předložit do 20.11.2019 ke kontrole,tyto dvě fakturace vč.dalších za TDI,AD ,admin budou ještě v roce 2019 k proplacení z dotační části,investor předá ke zpracování admin do 25.11.2019

Ostatní proplácení faktur (jejich dotační části) je předpoklad až v 03/2020

Na každé faktuře vyznačit reg.číslo EIS CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007246 platí pro všechny (zhotovitel TDI,AD a admin)

Předpoklad 2019

Kanal.10	1.500tis.	ČOV	1.000tis.
11	3.500tis.		1.200
12	2.500		800
	7.500		3.000

Úkoly z KD č. 1:

1.připravit plán KZP vč.všech bodů dle sml.o dílo odst.před zahájením prací

Zodpovídá:zhotovitel Termín:20.10.2019 trvá

5.postupné seznámení s plánem BOZP

Zodpovídá:zhotovitel + KOOBOZP Termín:stálý

Úkoly z KD č. 2:

1.osadit pracoviště mob.WC

Zodpovídá:zhotovitel Termín:21.10.2019 splněno

2.osadit a napsat do SD podružné měření EL u ČOV

Zodpovídá:zhotovitel Termín:21.10.2019 splněno

3.geolog.posouzení těžené horniny pro zpětný zásyp vč.výluhových zkoušek

Zodpovídá:zhotovitel Termín:10.11.2019 splněno,

S kladným výsledkem pro zpětný zásyp

4.zhotovitel žádá investora o možné opětovné projednání již dříve přislíbených nákupů s vedením KZ

Zodpovídá:investor Termín:10.11.2019 splněno a plní

Úkoly z KD č. 3:

1.zpevnit příjezd k ČOV pro potřebu stavby,použít těžený mat. z výkopu kanalizace

Zodpovídá:zhotovitel Termín:4.11.2019

2.kontaktovat pí.V. a dohodnout opravu poškozeného plotu při vjezdu k ČOV

Zodpovídá:zhotovitel Termín:10.11.2019

3.odborně ořezat a odvést na depo zhotovitele polámané větve z trasy výkopu C
Zodpovídá:zhotovitel Termín:11.9.2019
4.osadit reklamní poutač stavby
Zodpovídá:zhotovitel Termín:3.11.2019

**Příští KD č. 4 se bude konat na obecním úřadě Zbečno 13.11.2019 od 9 hodin.
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD**

Zapsal: Josef Doksanský 31.10.2019