

Zápis č.1 z KD stavby:
„Zbečno - obnova vodovodu“
konaného dne 8.7.2020

Termín dokončení stavby dle SOD: 30.9.2020

Přítomni : dle prezenční listiny

1. Postup výstavby a kontrola harmonogramu prací

1.1: **Vodovodní řad A** – 617,3 m PE 100 RC SDR 11 d 110 x 10,00 mm (úsek v komunikaci KSÚS č.II/201): výstavba vodovodu byla započata od staničení 0,43756 km (č.p. 19) směrem k obci Sýkořice. V úseku staničení 0,43756 km – 0,29910 km (odbočení vodovodního řadu A/A1) nebyla z časových důvodů domluvena koordinace na vybudování náhradního zásobování pitnou vodou. Pro zbývající úseky obnovy vodovodu staničení 0,29910 – 0,00000 km a 0,61726 – 0,43756 km, investor tuto realizaci náhradního zásobování pitnou vodou požaduje. Přepojení obnovovaného vodovodu na stávající vodovod bude provádět pouze provozovatel vodovodní sítě: Středočeské vodárny, a.s. po domluvě se zhotovitelem stavby

1.2: **Vodovodní řad A-1** – 96,1 m PE 100 RC SDR 11 d 110 x 10,00 mm (úsek v nezpevněné komunikaci v majetku obce Zbečno): realizace bude provedena po ukončení pokládky vodovodu v komunikaci KSÚS

1.3: **Vodovodní řad A-1 (107)** – 96,0 m PE 100 RC SDR 11 d 90 x 8,20 mm (úsek v nezpevněné komunikaci v majetku obce Zbečno): realizace bude provedena po ukončení pokládky vodovodu v komunikaci KSÚS

1.4: **Vodovodní řad Ř1** – 515,00 m PE 100 RC SDR 11 d 110 x 10,00 mm (úsek v nezpevněné komunikaci v majetku obce Zbečno): Nutnost koordinace se stavební firmou EVT Stavby s.r.o. Výstavba kanalizace je v kolizi s výstavbou vodovodu. Prozatímní řešení spočívá v realizaci výseku vodovodního řadu A s napojením na vodovodní řad Ř1 mimo vozovku KSÚS.

2. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

2.1: Provizorní zásobování pitnou vodou. Investor požaduje realizaci náhradního zásobování pitnou vodou v úseku viz bod 1.1, a na řadech A1, A1 (107) a Ř1. Důvodem je nebezpečí havárie a odstávky vodovodu pro velké množství odběratelů vody najednou, které nebude možno pokrýt v rozumném časovém úseku. (nevyhovující technický stav vodovodního potrubí a armatur) – trvá do dokončení stavby

2.2: Vodovodní přípojky budou dle projektové dokumentace zachovány a přepojeny na obnovený vodovodní řad. Zhotovitel při zjištění špatného technického stavu přípojky, bude informovat majitele o stavu přípojky a o možnosti její obnovy. **Celkové finanční náklady na obnovu vodovodní přípojky nese VKM a.s. !!!** – trvá do dokončení stavby

2.3: Veškeré zásahy na stávající vodovodní síti může provádět pouze provozovatel vodovodní sítě: Středočeské vodárny, a.s. – trvá do dokončení stavby

3. Kontrola úkolů z minulých KD

3.1

4. Různé

4.1: Investor upozorňuje na povinnost umožnění průjezdu vozidel záchranné služby, hasičů a policie, dodržování bezpečnosti práce, hrazení výkopů a úklid pracoviště – trvá do dokončení stavby









4.2: Informovanost občanů v ulicích dotčených výstavbou vodovodu ohledně dopravní dostupnosti – zajistí zhotovitel stavby – trvá do dokončení stavby

Příští KD č.2 se bude konat dne 22.7.2020 v 10:30 hod. na OÚ Zbečno

Obdržel : dle prezenční listiny

Zapsal : VKM a.s. – Beran Aleš

PREZENČNÍ LISTINA kdč.19 Kanalizace a ČOV Zbečno a Újezd nad Zbečnem 8.7.2020

JMÉNO	FIRMA-FUNKCE	TEL.+Email	PODPIS
TEŠIAN	ZBEČNO		
AMBROZOVÁ	ZBEČNO		
HELIČNAR	VPK SUCHÝ	602236001	
TESAR	VPK-SUCHÝ	602800607	
ŠAVR J.	VPK L. C. J.		
FIALA	FIALA PROJEKTA	604 884918	
LEBLAN	VKM a.s.	702 005 212	
Holubavský	CV a.s.	724 596 148	
Doksaný	Atenas C2		