



Kontrolní den č. 4

Stavba	Zbečno a Újezd nad Zbečnem kanalizace a ČOV reg.číslo EIS CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007246			
Datum	13.11.2019			
Předmět jednání	Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby			
Podklady	Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Ing.J.Těhan	Starosta	starosta@obeczbecno.cz	724189474
	Mgr.R.Embertová	Místostarosta		721460497
	M.Daňková	SFŽP		
	Ing.J.Kretek	Svas		
	M.Hrma	Svas		
	M.Fiala	Projekt.		
	J.Jaroš	Administrátor		
	J. Doksanský	Aterescz-TDS		
	Ing.J.Vaňásek	Aterescz-TDS		
	Z.Moucha	AteresCZ-koobozp		
	M.Elmerich	AteresCZ-koobozp		
	L.Suchý ml.	VPKSuchy s.r.o.		
	Ing.Michal Beňák	VPKSuchy s.r.o.		
	J.Bauer-hl.stavbyved.	VPKSuchy s.r.o.		
	Ing.Satranský-stav.ČOV	VPKSuchy s.r.o.		
	Michal Peikán-stav.KAN	VPK Suchy s.r.o.		
	Ing.Tomaš Melichar	VPKSuchy s.r.o.		

1.1.10.2019 bylo protokolárně předáno staveniště zhotoviteli viz.sam.zápis

2.Hlášení OIP stří.kraje bylo splněno dne 18.9.2019

3.AD + TDI odsouhlasil použití stav.mat.a schválil nákup (potrubí a potrubní systémy,bet.program)

4.investor podepsal smluvní vztah s arch.dohledem nad stavbou spojení:

Muzeum TGM Rakovník Mgr.Kateřina Blažková

5.Započala pasportizace obou obcí a přilehlých komunikací vč.zel.ploch

6.předány prostory pod OU na kancelář stavby a pozemek v kú Újezd nad Zbečnem parc.93/32

7.Předán plán BOZP

8.dnešním dnem investor předává místní komunikace pro účely stavby,zhotovitel je povinen včas (10dní před zahájením oznámit investorovi úsek pro výkopové práce),investor zajistí branou SMSnebo jiným způsobem informovanost občanů v dotčeném úseku,zhotovitel zajistí DZ a označí možnou obj.trasu

9.čerpání kalů v ČOV zajistí zhotovitel na náklady OU,ještě bude náklad na dočištění dna sacím zařízením od firmy Dekonta

10.zhotovitel informoval o průběhu jednání s lomem KZ,kde nepotvrzují možnost nákupu na celou stavbu cca do 20 000t.,nákup a dovoz z jiných lokalit by ovlivňoval cenu stavby

TDI upozorňuje ,že v trase C se nachází VO,viditelně na sloupech,ale někde přechází přes komunikaci
11.nahlášena nová stoka,nebude součástí této dotační akce a jedná se o odbočení do ukliďovací šachty z Š41,odtud povede do budoucna výtlakové potrubí pro připojení této lokality
12.zhotovitel a TDI poslal fotodokumentaci AD fekální jímky ,AD potvrdil kapacitu a navrhl ponechání spodní části s úpravou konečného zakrytí.viz.úkoly
13.provedeny výluhové zkoušky a zátěžové pro komunikaci
14.telefonická rozprava s odpov.prac.lomu 602/312857 –bylo potvrzeno,že zatím požadovaná frakce 0-63v objemu 1000t je připravena k expedici
15.koordinace a problematika s kolizí výtlaku V3 vodovodu byla diskutována,jedná se o práci v roce 2020 viz.meailová zpráva: Po vytyčení všech stávajících sítí proběhne naší projekční kanceláří koordinace , tak aby šla stavba postavit. Pokud to bude nutné dojde k přeložení vodovodu v rámci stavby kanalizace. S pozdravem Marek Fiala

Postup prací

Čov-úprava zhlaví betonových konstrukcí,příprava na betonáž,čištění jímek,vlepení žel.oceli Újezd n/Z-výkopové práce a pokládka kanalizaceStoka C-270bm

HMG2019

1.ČOV-betonáž nádrží,spodní stavby a práce s tím související,práce probíhají
2.pokládka kan.-Újezd n/Z od Š16-Š45 stoka C vč.veř,přípojek cca1 000m,
3.od15.11.2019 druhá četa na kanalizaci,TDI souhlasí s nástupem a provádění stoky C4 v Újezdě n/Z-návoz mat.do **23.11.2019 a počátek výkopových prací od 25.11.2019**

Kompletní HMG s roky 2020 a 21 bude vytvořen v závislosti na povolení SUS vstup do komunikací.

Fakturace

Dohodnut způsob dvou faktur a to:1. uznatelné náklady(položky pod dotaci)
2.neuznatelné náklady

Za 10/2019 předložit do 7.11.2019 i dříve

Za 11/2019 předložit do 20.11.2019 ke kontrole,tyto dvě fakturace vč.dalších za TDI,AD ,admin budou ještě v roce 2019 k proplacení z dotační části,investor předá ke zpracování admin do 25.11.2019 viz.email:

v souvislosti s chystanou žádostí o platbu prosím o zaslání naskenovaných dokladů.

První žádost o platbu je vždy trochu náročnější na přípravu a pokud se nám nepodaří vše odevzdat do konce listopadu, budete na peníze čekat až do příštího roku, proto prosím začněte, potřebuji znát přesnou částku, o kterou budeme žádat, nejpozději 20. 11. 2019.

1. Faktury – na všech fakturách musí být název a registrační číslo projektu **Zbečno - kanalizace II. a III. etapa, CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007246**, pokud něco z toho chybí, prosím dopište rukou a přidejte k tomu podpis a datum (může dopsat a podepsat kdokoliv, nemusí to být statutární zástupce). Do budoucna doporučuji požádat všechny dodavatele, aby obojí vkládali rovnou do textu.
2. Na všech fakturách musí být razítko obce a podpis stat. zástupce, razítko a podpis dodavatele a razítko a podpis TDS na fakturách za stavební práce a na rekapitulaci /krycím listu /zjišťovacím protokolu soupisu prací. Odevzdáváme také kompletní soupis prací.
3. Bankovní výpisy – razítko a podpis stat. zástupce, prosím dejte pozor, aby na výpisu bylo vždy vidět číslo účtu (nebývá vidět, pokud dostanu jen několikátou stranu v pořadí).
4. Prosím o kontrolu čísla účtu u faktur – musí souhlasit s číslem účtu na smlouvě, často bývá problém u první faktury za stavební práce – pak je třeba řešit opravou na faktuře nebo dodatkem.
5. Fotodokumentace – vždy budeme předkládat 10-15 fotografií z realizace za sledované období – prosím o zaslání.
6. Publicita – k první žádosti o platbu potřebuji fotografii billboardu instalovaného na veřejně přístupném místě a odkaz na webovou stránku obce, kde je povinná informace o projektu.

7. Způsobilými výdaji projektu jsou:

- stavební práce
- autorský dozor
- TDI
- manažerské řízení, organizace ZŘ (tyto dvě činnosti podle smluv, které posílám v příloze)
- projektová dokumentace (v příloze posílám fakturu a BV, prosím o doplnění náležitostí, tím bude PD vyřízená)

Jiné faktury mi prosím neposílejte, nemohou být proplaceny.

Ostatní proplácení faktur (jejich dotační části) je předpoklad až v 03/2020

Na každé faktuře vyznačit reg.číslo EIS CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007246 platí pro všechny (zhotovitel TDI,AD a admin)

Předpoklad 2019

		ČOV	1.000tis.
Kanal.10	1.500tis.		1.200
11	3.500tis.		800
12	2.500		3.000
	7.500		

Úkoly z KD č. 3:

- 1.zpevnit příjezd k ČOV pro potřebu stavby,použít těžžený mat. z výkopu kanalizace
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:4.11.2019 splněno
- 2.kontaktovat pí.V. a dohodnout opravu poškozeného plotu při vjezdu k ČOV
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:10.11.2019 splněno
- 3.odborně ořezat a odvést na depo zhotovitele polámané větve z trasy výkopu C
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:11.9.2019posun 25.11.2019
- 4.osadit reklamní poutač stavby
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:3.11.2019 splněno

Úkoly z KD č. 4:

- 1.udržování čistoty na mezideponii v Újezdě nad Zbečnem,pravidelné čištění komunikace kolem ZS a minimalizování stání na komunikaci z důvodu pojiždění po travnaté ploše kolem komunikace
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:stálý
- 2.zhotovitel s TDI ze znalosti prostředí navrhne pro odsouhlasení AD úpravu vrchu fekální jímky
Zodpovídá:zhotovitel+ TDI
Termín:27.11.2019
- 3.připravit fakturaci k odsouhlasení za 11/2019
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:20.11.2019

**Příští KD č. 5 se bude konat na obecním úřadě Zbečno 27.11.2019 od 9 hodin.
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD**

Zapsal: Josef Doksanský 13.11.2019