


|                 |                                                                            |                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| RAK FIRE S.R.O. | <b>ZÁPIS Z KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY</b>                                  | Evid. č.: 39 – 2018 – 03  |
|                 |                                                                            | Datum: <b>5. 11. 2019</b> |
|                 | <b>Akce: Zbečno a Újezd nad Zbečnem<br/>kanalizace a ČOV reg.č. EIS CZ</b> | Strana: <b>1 / 5</b>      |

# ZÁPIS Z KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY

| Kontrolní prohlídku stavby provedl a zápis vypracoval: | Funkce:                 | Datum:             | Podpis:                                                                              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zdeněk Moucha</b>                                   | <b>Koordinátor BOZP</b> | <b>5. 11. 2019</b> |  |

## ROZDĚLOVNÍK:

| Převzal:                                          | Datum:    | Podpis: / Způsob doručení:                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VPK Suchý s.r.o. vedoucí sdružení - stavbyvedoucí | 5.11.2019 | /převzal elektronicky                                                                                      |
| ATERES CZ, s.r.o. – p. Doksanský TDI              | 5.11.2019 | /převzal elektronicky                                                                                      |
| Ing. J. Těhan – Obec Zbečno                       | 5.11.2019 |  /převzal elektronicky |
|                                                   |           | /převzal elektronicky                                                                                      |
|                                                   |           | /převzal elektronicky                                                                                      |
|                                                   |           | /převzal elektronicky                                                                                      |
|                                                   |           | /převzal elektronicky                                                                                      |

Zápis bude rozeslán elektronickou poštou a originál následující kontrolní prohlídku podepsán.  
Zápis z kontrolní prohlídky stavby a koordinační porady se považuje za odsouhlasený a stává se nedílnou součástí plánu BOZP pro stavbu, pokud vůči němu do 24 hodin od jeho vydání a rozeslání nevznesou zúčastněné strany a jejich zástupci žádné písemné námitky.

**Projekt: : Zbečno a Újezd nad Zbečnem kanalizace a ČOV reg.č. EIS CZ**
**Datum konání:** 5.11.2019

**Datum zápisu:** 5.11.2019

**Přílohy:**
**Provedl a dále přítomni:**

koordinátor BOZP: Moucha Zdeněk – OZO – KOO – BOZP – Rakofire s.r.o.  
Martin Elmerich – OZO – KOO – BOZP – Rakofire s.r.o.

za investora : ing. J. Těhan – starosta Obce Zbečno

TDI : p. Doksanský, ATERES CZ, s.r.o.

za zhotovitele: Vedoucí sdružení VPK Suchý s.r.o. - stavbyvedoucí

**Omluvení:**
**Termín příští KP: 19.11.2019 – 9<sup>00</sup>**

## I. ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ PORADY

**Označení textu v zápise:**

Nové body a úkoly

Staré body

| Číslo.: | Projednané body:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zodpovídá:                           | Termín:                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.      | Zápisy z kontrolních dnů a koordinačních porad budou vedeny v elektronické podobě a rozeslány zúčastněným zhotovitelům a dalším osobám.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RAKOFIRE<br>s.r.o.                   | Vždy do tří pracovních dnů po provedené kontrole |
| 2.      | Na stavbě byl ustanoven koordinátor BOZP na staveništi p. Zdeněk Moucha ev.č. TUV/014/KOO/2019 a pan Martin Elmerich ev.č. TUV/27/KOO/2017. Četnost kontrolních dnů, jejichž součástí jsou porady za účelem koordinace opatření při zajišťování BOZP zhotoviteli, je stanovena jedenkrát za 14 dní. Zápisy z kontrolních dnů a koordinačních porad budou vedeny v elektronické podobě a rozeslány zúčastněným zhotovitelům a dalším osobám.                                                           |                                      | Bez závad                                        |
| 3.      | Dne 18.9. 2019, bylo investorem v souladu s § 15 odst. 1 písm. b, zákona č. 309/2006 Sb., <b>zasláno Oznámení o zahájení prací</b> , příslušnému OIP. Aktualizace oznámení, bude prováděna na základě zjištění nových relevantních informací.                                                                                                                                                                                                                                                         | RAKOFIRE<br>s.r.o.                   | Viz. text<br>Bez závad                           |
| 4.      | Dne 02.10. 2019, byl předán originál Plánu BOZP zástupci generálního zhotovitele společnosti VPK Suchý s.r.o., Generální zhotovitel zajistí distribuci a seznámení s aktuální verzí plánu BOZP všech ostatních dodavatelů stavebních prací. A dále byl Plán BOZP předán Investorovi akce – Obec Zbečno. Plán BOZP bude koordinátorem BOZP průběžně doplňován v návaznosti na aktuální průběh realizace díla a nové skutečnosti (např. informace o rizicích atd.) a to formou zápisů z kontrolních dnů | VPK Suchý<br>s.r.o.<br>stavbyvedoucí | Průběžně<br>Bez závad                            |
| 5.      | Koordinátorovi BOZP, byli předáni generálním zhotovitelem technologické postupy prováděných prací pro: Výkopové práce a provádění montáže kanalizace. Bylo zasláno elektronicky, v tištěné                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VPK Suchý<br>s.r.o.<br>stavbyvedoucí | Viz. text<br>Bez závad                           |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      | podobě trvale uloženo na stavbě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                   |
| 6.   | Zhotovitel předloží koordinátorovi BOZP „Prohlášení zhotovitele k provádění prací“. Bude zasláno elektronicky v tištěné podobě trvale uloženo na stavbě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VPK Suchý<br>s.r.o.<br>stavbyvedoucí | <b>Viz. text<br/>Bez závad</b>                                                    |
| 7.   | Zhotovitel doloží dokumentaci hodnocení rizik prováděných prací generálním zhotovitelem. Bude zasláno elektronicky v tištěné podobě trvale uloženo na stavbě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VPK Suchý<br>s.r.o.<br>stavbyvedoucí | <b>Viz. text<br/>Bez závad</b>                                                    |
| 8.   | Zhotovitel předloží koordinátorovi BOZP „Traumatologický plán“. Bude zasláno elektronicky v tištěné podobě trvale uloženo na stavbě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VPK Suchý<br>s.r.o.<br>stavbyvedoucí | <b>Viz. text<br/>Bez závad</b>                                                    |
| 9.   | <b>Postupy prací na staveništi a aktualizace plánu BOZP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                   |
| 9.1. | Na staveništi v den kontroly působí zhotovitelé:<br>- <b>VPK Suchý s.r.o.</b> , - práce prováděny na ČOV, příjezdová komunikace do Újezd nad Zbečnem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | viz. text                            | -----                                                                             |
| 9.2. | Prováděné práce:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Geodetické práce</li> <li>• Montáž trnů do betonové konstrukce budoucí ČOV</li> <li>• Hloubení rýh</li> <li>• Montáž potrubí</li> <li>• Montáž betonových šachet</li> <li>• Zásyp rýhy</li> <li>• Čištění betonové jámky na ČOV</li> <li>• A další související práce</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | viz. text<br>Stavební deník          | -----                                                                             |
| 10.  | <b>Kontrola oplocení staveniště, vjezdů a vstupů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                   |
| 10.1 | Kontrola vstupů a vjezdů na staveniště, kontrola zajištění volných manipulačních prostorů kolem stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VPK Suchý<br>s.r.o.<br>stavbyvedoucí | <b>Dohodnuty<br/>podmínky<br/>zajištění<br/>staveniště se<br/>stavbyvedoucím.</b> |
| 11.  | <b>Koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP; informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, vznikajících během postupu prací.</b><br><br>pozn.: níže uvedená rizika a opatření nejsou úplným a konečným výčtem identifikovaných rizik a opatření k jejich minimalizaci. Úplný výčet rizik a opatření k jejich minimalizaci, předaných jednotlivými zhotoviteli je veden v plánu BOZP - REGISTR RIZIK a všichni zúčastnění mají povinnost dodržovat opatření k minimalizaci rizik vyplývající z REGISTRU RIZIK. |                                      |                                                                                   |
| 11.1 | Generální zhotovitel zajistí distribuci a seznámení s aktuální verzí plánu BOZP všech ostatních dodavatelů stavebních prací. Plán BOZP bude koordinátorem BOZP průběžně doplňován v návaznosti na aktuální průběh realizace díla a nové skutečnosti (např. informace o rizicích atd.)                                                                                                                                                                                                                                                               | VPK Suchý<br>s.r.o.<br>stavbyvedoucí | <b>PRŮBĚŽNĚ</b>                                                                   |

RAK FIRE S.R.O.

**ZÁPIS Z KONTROLNÍ  
PROHLÍDKY STAVBY**

**Akce: Zbečno a Újezd nad Zbečnem  
kanalizace a ČOV reg.č. EIS CZ**

Evid. č.: 39 – 2018 – 03

Datum: **5. 11. 2019**

Strana: **5 / 5**

**II. ZJIŠTĚNÉ NESHODY S PLÁNEM BOZP A LEGISLATIVOU V OBLASTI BOZP**

- Zápis:**
- \* Provedena prohlídka stavby, za účelem kontroly dodržování Plánu BOZP a uplatňování požadavků na zajištění BOZP a stanovených opatření.
  - \* Přítomní zástupci zhotovitelů byli koordinátorem BOZP na případné neshody s Plánem BOZP a požadavky na BOZP upozornění a byla jim navržena opatření k jejich odstranění.
  - \* Zjištěné neshody, které nejsou v průběhu kontrolní prohlídky stavby odstraněny jsou zapsány v této části zápisu.
  - \* S ohledem, na rozsah kontrolní prohlídky stavby, je třeba poukázat, že mohou existovat další neshody, které však nejsou zjištěny!

5.11.2019

ZN 1.



Chybí odpovídající zajištění pro práce nad volnou hloubkou NV 362/2005, §3, čl. 1,2,3,4,5, příloha k NV 362/2005 článek VI.

Odstranit okamžitě

Stále trvá

Stavbyvedoucí VPK Suchý s.r.o.

Provést zajištění pracovníků proti pádu do volné hloubky odpovídajícími prostředky OOPP (úvazy, lana, kotevní body) nebo zajištění kolektivní ochranou konstrukcí (lešení)

5.11.2019

Dále v době kontroly nezjištěno zjevných závad.

|             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>11.2</b> | Generální zhotovitel provede vyvěšení „OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ŘÁD BOZP na staveništi a Požární poplachovou směrnici na trvale viditelném a přístupném místě.                                                                    | VPK Suchý<br>s.r.o.<br>stavbyvedoucí | <b>Viz. Text</b>            |
| <b>11.3</b> | Po skončení pracovní doby zajistit prostor staveniště, zařízení a pracovních strojů tak, aby nedošlo ke zranění osob a bylo zamezeno neoprávněné manipulaci se strojním a jiným tech. Zařízením.<br>V souladu s NV č. 591/2006 Sb., Příloha 1 odst. 2. | VPK Suchý<br>s.r.o.<br>stavbyvedoucí | <b>PRŮBĚŽNĚ</b>             |
| <b>11.4</b> | Kontrola zabezpečení pracovníků provádějících práce nad volnou hloubkou                                                                                                                                                                                | VPK Suchý<br>s.r.o.<br>stavbyvedoucí | <b>ZN 1.<br/>Stále trvá</b> |