Kontrolní den č. 17

Stavba	**Zbečno a Újezd nad Zbečnem kanalizace aČOV reg.číslo EIS CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007246**
Datum	**27.5.2020**
Předmět jednání	Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby
Podklady	Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady

	Ing.J.Těhan	Starosta	starosta@obeczbecno.cz	724189474
	Mgr.R.Embertová	Místostarosta		721460497
	~~M.Daňková~~	SFŽP	[redacted]	[redacted]
	~~Bc.Pavel Ježatko~~	VKM	[redacted]	[redacted]
	~~Ing.L.Havránek~~	Proj.VIS	[redacted]	
	~~Ing.J.Kretek~~	Svas	[redacted]	[redacted]
	~~M.Hrma~~	Svas	[redacted]	[redacted]
	~~M.Holubovsky~~	Svas	[redacted]	[redacted]
	~~T.kareta~~	Svas	[redacted]	[redacted]
	~~M.Fiala~~	Projekt.	[redacted]	[redacted]
	~~J.Jaroš~~	Administrátor	[redacted]	[redacted]
	J. Doksanský	Aterescz-TDS	[redacted]	[redacted]
	~~Ing.J.Vaňásek~~	Aterescz-TDS	[redacted]	[redacted]
	~~Z.Moucha~~	AteresCZ-koobozp	[redacted]	[redacted]
	M.Elmerich	AteresCZ-koobozp	[redacted]	[redacted]
	~~L.Suchý ml.~~	VPKSuchy s.r.o.	[redacted]	[redacted]
	~~Ing.Michal Beňák~~	VPKSuchy s.r.o	[redacted]	[redacted]
	J.Bauer-hl.stavbyved.	VPKSuchy s.r.o.	[redacted]	[redacted]
	~~J.Nepraš-sub.VPK~~	Dopr.značení /DIO		[redacted]
	~~Ing.Satranský-stav,ČOV~~	VPKSuchy s.r.o.		[redacted]
	Michal Pelikán-stav.KAN	VPK Suchy s.r.o.	[redacted]	[redacted]
	Ing.Tomaš Melichar	VPKSuchy s.r.o	[redacted]	[redacted]
	~~Ing.M.Smékalová~~	Měú Rak.OŽP		[redacted]
	~~Ing.Z.Macák~~	Měú Rak OŽP		[redacted]
	~~J.Dražanová~~	KSUS sk	[redacted]	[redacted]
	Ing.K.Bauerová	VKM	[redacted]	[redacted]

1.1.10.2019 bylo protokolárně předáno staveniště zhotovitelovi viz.sam.zápis

Postup prací

TDI a Investor upozorňuje velmi kriticky na kvalitu hutnění ,zejména přípojek, dodržování TP a BOZP,dodržování nahlášených prací a zmatené dopravní značení,pokud nějaké je,při dále přetrvávajícím nedostatkům použijeme nástroje ze sml.o dílo z toho závěr:

-každý pátek poslat TDI a investorovy kde se bude pracovat a nasazení kapacit,do odsouhlasení změny pracoviště práce neprovádět

Práce na 23.týden-?

HMG2020

ČOV-8.6. návoz techn.zařízení do nádrží a 10.6.návoz krovu a zahájení dalších prací
Újezd od nádraží- ,pokračování stoky C v komunikaci SUS + ČS1 do 30.6.2020 vč.obnovy komunikace,přípojky

Zbečno
1.stoka D-D1,D-3,V1 a V2, ,přípojky,CS 5

Fakturace
Dohodnut způsob dvou faktur a to:1. uznatelné náklady(položky pod dotací)
2.neuznatelné náklady

10/2019 .....2.742 105,44 bez DPH uznatelné.....neuznatelné.....0

11/2019..... 8.505 030,54

12/2019..... 2.672 425,45

01/2020.....5.472 142,83

02/2020..... 6.074 069,50

03/2020..... 4.999 850,69

04/2020..... 4.419 380,73

05/2020

4.investor podepsal smluvní vztah s arch.dohledem nad stavbou spojení:
Muzeum TGM Rakovník Mgr.Kateřina Blažková 731 449 321 archeolog@muzeumtgm.cz
15.**koordinace s VKM ,předáno staveniště ,práce budou pro VKM provádět VPK Suchý,práce začnou při uzavírce od 1.7.2020 v SUS ve směru na Sýkořice**
Na kd č.9byla představena vedením VKM výše uvedená investice(čeká se na povolení) a současně byl představen záměr výměny stávajícího vodovodu ve Zbečně, který by měl být prováděn současně s kanalizací.**Investice a dozor provádí VKM**
Vedení VKM přislíbilo velmi úzkou spolupráci a koordinaci těchto prací společně s stavbou kanalizace a **bude informovat na kd kanalizace**
21.TDI projedná nesoulad dokumentace s rozpočtovou částí oceli na ČOV-nesoulad potvrzen,po dokončení provést skut.bilanci oceli která činí 9,37 a bude předmětem ZL-TRVÁ-dohodnuto při dokončení části stok a přípojek v Újezdě n/Z (kde budou dopočteny méně a vícepráce)
23.investor a TDI žádá o udržování stavu místních komunikacív Újezdě nad Zbečnem(dle počasí a možností)-doporučení- lom vlastní zametací vůz nebo kropící v době prašnosti,bylo by od věci využít těchto služeb-TRVÁ
25.
-zhotovitel podal žádost o uzavírky v koordinaci s kanalizací Sýkořice,v žádosti je uveden jako 1.úsek směr ÚjezdN/ZPOVOLENA 1.UZAVÍRKA OD 14.4.2020 OD PŘEJEZDU NA Újezd n/Z-26.dnes došlo k dohodě s SDH Zbečno za účasti velitele sboru o umístění ČS na návsi před hasičárnou,kde dojde k posunu tak,aby se nebránilo ve výjezdu techniky a nemuselo se bourat stavbní úprava před gar.vraty hasičárny-s posunem souhlasí AD a TDI,předpoklad usazení ČS je **06/2020**
27.práce na návsi na stoce B pozastaveny z důvodu archeologických nálezů,nyní nelze odhadnout dle odpov.pracovníků uzavření lokality ,toto se může negativně odrazit v celkovém dokončení díla-dále sledovat.
Na KD č 10 sděleno zhotovitelem, že archeol. práce by měly být dokončeny do 14 dnů.Na KD 11 nový odhad této lokality až do konce 03 a předpoklad v dalších lokalitách před farou a také na stoce D ,na KD 13-prodlouženo min.o 14dní,na KD14-prodlouženo-**práce dokončeny,možno pokračovat stoka B,ČS4 a V4**

28.ČOV fekální jímku nadezdít na požadovanou výšku z ztratného bednění tl.400 usazené na bet.základ.který zpevní zhlaví fek.jímky-odsouhlaseno AD+ TDI
28.při návštěvě pracovníků Měú Rakovník odboru OŽP bylo osvětlena situace stavby ,která na povolení se zahájila již v roce 1998 stavbou ČOV ,zástupci OŽP upozornili na doplnění výkresové dokumentace,povolení k vypouštění-viz úkoly,byla provedena kontrolní prohlídka stavby
29.předány kamerové prohlídky dosud provedených stok,provedena kontrola TDI -bez závad s kvalitou dobrou,13.KD-předány další kamerové prohlídky v Újezdě n/Z,TDI provede kontrolu,provedena kontrola TDI bez zjevných závad
30. probíhají zaměření skut. položených stok a přípojek
31. sdělení zhotovitele – dodavatel technologie VODA CZ
32.zhotovitel požádal na KD o možnost deponování zeminy z výkopů stok v názvu D po dobu uzavírky (neprůjezdnost na mezideponii v Újezdě) při pracech od nádraží do Újezda v SUS komunikaci,TDI vytypoval lokalitu na pozemku 911/6 u řeky směrem k lomu na zbečenské straně,při pochůzce na místě bylo odhadnuto místo pro mezideponii výkopků,po dokončení stok výše jmenovaných vše uvést do původního stavu-**povolena mezideponie v nutném případě při uzavírce na Újezd**
34.projednat viz.úkoly s AD posun ČS na D1,přípojky –změna č.p.35 a 16,sdružená příp. na stoce D1 a Š12 č.p.58 a 82(viz.příloha zápisu-nutno odsouhlasit s majiteli a investorem,přípojka zasahuje mimo pozemky obce)změny projednány
-ŠD3-2 se posune před čp 35,nebude zasahovat do SUS
-ČS3-posun směrem k řece(pozor na ochr.pásmo ČEZu)
-úprava D1,vynecháníkoncové Š13,zůstává Š12,která se posune do osy stoky D1,přípojka pro č,p,79 dle projektu a pro č.p.82 –ze šachty Š12 pokračovat cca 1m v D300 a osadit přechod 300/200 ve směru k č.p.82(výpust v plotě)-TDI žádá o dokončení v 17.týdnu a úpravu povrchu dle původního stavu
-povoluje se podvrt pod stávajícím propustkem na D1

35.pokračování dalších zkoušek v Újezdě n/Z(příště vyhodnocení)**trvá**
38.TDI upozorňuje na vodovodní přípojky ze soukr.studní v komunikaci u čp.83 a 81,studny jsou viditelné na levé straně směr Újezd
39.na stoce B na náměstí lze pokračovat vč.osazení ČS,TDI žádá nasadit kapacty na tuto část a dokončit práce v tomto prostoru,ošetření vrchu výkopu provést nejlépe frézovanou ze stoky C
40.změna odbočky pro č.p.1-předán výřez výkresu,odbočka bude realizována do prostoru mimo komunikaci SUS mezi Š8-Š9,odbočení u Š14 tím odpadá-jelikož tyto přípojky jsou vykládány každým jinak zhotovitel a majitel,pokud nebude podpis od majitelů nemovitostí se souhlasem možné změny ,bude realizováno dle PD
41.na KD bylo projednáváno za účasti prac.SVAS poruchy vodovodní sítě,kde bylo požadováno při výkopových prací,kde nejde vzhledem ke stáří vodovodu zajistit nedotknutelnost,určit uzavírací body V PŘÍPADĚ HAVÁRIE.Toto není možno ,řečeno slova pověřených prac.,z důvodu možných dalších poruch těchto zařízení.
Je potřeba počkat na příjezd poruchové služby vodáren ,kde tel.čisla mimi hlášení poruch jsou možné **p.Holubovského,nebo p.Karety 724 596 148,721 984 361**,tento postup zdá se investorovi a TDi neodpovídající,jelikož z potrubí tím vyteče velké množství vody,nahlášení a dojezd na opravy je více než 1hodinu.
42.úprava ČS5-AD vysvětlil a ukázal jednoduchou úpravu,vložení tzv.norné stěny z 2 ks U profilů AK a fošen z tvrdého dřeva-tento prostor bude sloužit jako záchyt těžkých elementů před vstupem do ČOV-**nutná změna polohy ČS v komunikaci obce z důvodu osazení v ochraném prostoru nadzemního vedení el.posun k řece cca 20m+dohodnuto provedení tl.přípojky pro e.č.86**
43.Investor a TDI zdůrazňuje používání ochr.pomůcek pracovníků
43.TDI zdůrazňuje kontrolu stavu dopravního značení při objízdných trasách,pozor hrozí pokuty –viz.povolení uzavírek
44.úklidy staveniště,přebytečný mat.pro kanalizaci,oplocení,odvést po skončení směny na ZS
45.viz.úkoly –dokončit HMG prací na tento rok,vč.odhadu finančního **v HMG chybí dlouhý výtlak T**
46-AD předal žádost Povolení k výpouštění na Měu Rak.

47. TDI žádá zhotovitele o důsledné plnění úkolů a pokynů dohodnutých během stavby a komunikaci v oznámení nehod-havárií.
48.starosta odpoví na dopis o ponechání průjezdnosti silnice ke Klíčavě,je dohodnuta koordinace s VKM a bude řešeno ,touto silnicí vede trasa A1 a bude přecházet přes komunikaci,tuto podmínku nelze přijmout v řádu x hodin bude neprůjezdná,**byla dohodnuta koordinace ,nahlášení neprůjezdnosti cca40t návěsu s chem.na úpravnu Klíčava 14dní předem,denní kontrola os.vozem technika bude imožněna**

49.Zásady pro mtž přípojek-1.platí projekt
2.na žádost majitele možná změna (nechat podepsat)
3.sporné přípojky,nebo nevhodné rozhodnutí majitele o změny-povoluje AD nebo TDI

50. AD a TDI souhlasí s úpravou(modernizací a úsporném řešení pro provoz ČOV)bez dopadu do ceny,všechny podmínky a hodnoty dle PD budou dodrženyČOV

51.Trasa stoky D ve Zbečně nejde položit bez odpojení a znova položení vodovodu,v Uličkách,od křižovatky u mostu cca 260m **.Tento úsek nespadá do rekonstrukce vodovodu plánované VKM.starosta po schůzce s vedením VKM domluvil postup v řešení,tento úsek zatím neprovádět do konečného rozhodnutí**

Úkoly z KD č. 4:
1.udržování čistoty na mezideponii v Újezdě nad Zbečnem a ve Zbečně,pravidelné čištění komunikace kolem ZS a minimalizování stání na komunikaci z důvodu pojíždění po travnaté ploše kolem komunikace
Zodpovídá: zhotovitel Termín:**stálý**

Úkoly z KD č. 12 :
1.obnova geodet.bodů hranic pozemkůp.B 197/55
Zodpovídá:zhotovitel Termín:14.4.2020 trvá
Úkoly z KD č. 13:
1.prověřit výšku a směr kan.přípojky u ČP.83 dle dohod z 11/2020
Zodpovídá:zhotovitel Termín:14.4.2020 trvá
Úkoly z KD č. 16:
1.připravit cenu výměny vodovodu viz.bod 51
Zodpovídá:zhotovitel Termín:27.5.2020
Úkoly z KD č. 17:
1.rozhodnout alternativu stoka D,ŠD11 -0/ŠD11 s ohledem na blízkost a hloubku uložení
Zodpovídá:zhotovitel,AD Termín:2.6.2020
2.plnit dohodnuté ze zápisů do fakturace přednostně body 43,44,45,40,47,49a 27 zahájit dokončení prací na návsi
Zodpovídá:zhotovitel Termín:5.6.2020
3.každý pátek předat TDI a investorovi výhled prací na další týden vč.nasazení kapacit
Zodpovídá:zhotovitel Termín:**každý pátek**

KONTAKTNÍ TEL: NA ODPOVĚDNÉ PRACOVNÍKY STAVBY-773338800 a 602800607
Příští KD č. 18 se bude konat 10.6.2020 na ZS zhotovitele pod OU Zbečno.od 9 hodin.
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Josef Doksanský 29.5..2020